

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒)

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม เลขที่ ๘๘๘ ถนนทหารบก ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเทศบาลนครนครปฐม โดย ร้อยเอก สมศักดิ์ หวลบุตตา ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ซึ่งต่อไปในบันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ศรีพัฒน์ภูมิ คอนสตรัคชั่น จำกัด โดย นางสาวอณัญญา โลหิตคุปต์ ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในบันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ยินยอมขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ประกอบบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๖๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายละเอียดตามบันทึกข้อความ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ นฐ ๕๒๐๐๔/๔๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่แนบท้ายมาพร้อมกับบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้

๒. นอกจากข้อตกลงตามข้อ ๑ แล้วให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า พยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ร้อยเอก สมศักดิ์ หวลบุตตา ผู้ว่าจ้าง
(สมศักดิ์ หวลบุตตา)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

(ลงชื่อ) อณัญญา โลหิตคุปต์
(นางสาวอณัญญา โลหิตคุปต์)
บริษัท ศรีพัฒน์ภูมิ คอนสตรัคชั่น จำกัด
Sri Patanabhum Construction Co., Ltd.

(ลงชื่อ) พัฒนา ราชกรม พยาน
(นายพัฒนา ราชกรม)
ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(ลงชื่อ) อภิวัฒน์ นันท์ พยาน
(นายภฤชา อภิวัฒน์นันท์)
นิติกรชำนาญการ

เลขที่โครงการ ๖๕๐๖๗๔๙๖๖๐๑

สำเนาถูกต้อง

ศศิษา คุณติลลจิรายุ
(นางศศิษา คุณติลลจิรายุ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลนครนครปฐม
 ที่ นฐ ๕๒๐๐๔/ ๕ ๖ ๓ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖
 เรื่อง การพิจารณาการขยายระยะเวลาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนข้างอ่างเก็บน้ำประปาประปาสร้าง
 (ครั้งที่ ๒)
 เรียน ปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม


ตามที่ เทศบาลนครนครปฐม ได้ว่าจ้างบริษัท ศรีพัฒนภูมิ คอนสตรัคชั่น จำกัด ทำการปรับปรุงถนนข้างอ่างเก็บน้ำประปาประปาสร้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ วงเงินค่าก่อสร้าง ๕,๙๙๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดจ่ายเงินเป็น ๒ งวดงาน

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากขณะผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานรางวีและสกัดขอบท่อประปาขนาด Ø ๓๐๐ มิลลิเมตร อยู่ใต้ผิวถนนในระดับที่ต้นตลอดแนวการก่อสร้างถนนซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ตามหนังสือบริษัท ศรีพัฒนภูมิ คอนสตรัคชั่น จำกัด ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้วเห็นว่าท่อประปาดังกล่าวเป็นปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ผู้รับจ้างหยุดการก่อสร้างชั่วคราวไว้ก่อน และขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ให้แก่ บริษัท ศรีพัฒนภูมิ คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้าง จากวันที่เทศบาลฯ ได้แจ้งหยุดการก่อสร้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันครบกำหนดแล้วเสร็จของงานในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๖๗ วัน นับถัดจากวันที่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาจ้างออกไปตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ และจะสิ้นสุดการขยายเวลา ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๖๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ จากการรายงานของผู้ควบคุมงานและการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างในปัจจุบันพบว่ากองการประปา เพิ่งจะเริ่มเข้าดำเนินการย้ายแนวท่อประปาและยังไม่แล้วเสร็จ จึงทำให้เทศบาลฯ ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าทำการก่อสร้างต่อไปได้และการขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างครั้งแรก โดยจะครบกำหนดในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน จึงได้ร่วมกันพิจารณาการขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาฯ ให้แก่ บริษัท ศรีพัฒนภูมิ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ผู้รับจ้าง) เป็นครั้งที่ ๒ โดยมีหนังสือที่ใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. หนังสือเทศบาลนครนครปฐม ที่ นฐ ๕๒๐๐๔/๓๘๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่องขอให้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว โครงการปรับปรุงถนนข้างอ่างน้ำประปาประปาสร้าง
๒. บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๖๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
๓. บันทึกข้อความสำนักการช่าง ที่ นฐ ๕๒๐๐๔/๑๖๒๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่องรายงานปัญหาและอุปสรรค โครงการปรับปรุงถนนข้างอ่างน้ำประปาประปาสร้าง และบันทึกข้อความของสำนักการช่าง ที่ นฐ ๕๒๐๐๔/๔๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่องขอทราบระยะเวลาการดำเนินการย้ายท่อประปา

สำเนาถูกต้อง
 คุณดีโลกจิรายุ
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....

๔. บันทึกข้อความกองการประปา ที่ นฐ ๕๒๐๐๕/๓๘๒ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่องการย้ายแนวท่อประปาริมอ่างเก็บน้ำประปานาสร้าง

๕. บันทึกข้อความสำนักการช่าง ที่ นฐ ๕๒๐๐๔/๓๗๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องขอส่งแบบผังบริเวณย้ายแนวท่อประปา พีวีซี

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานรัฐ ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบงานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ จึงมีมติเห็นควรขยายระยะเวลาการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนข้างอ่างเก็บน้ำประปานาสร้าง (ครั้งที่ ๒) ให้แก่บริษัท ศรีพัฒนภูมิ คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา ๒๗ วัน โดยระยะเวลานับต่อจากบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ครั้งที่ ๒ เป็นจำนวน ๒๗ วัน นับถัดจากวันที่ครบกำหนด การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ //

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นายพัฒนา ราชกรม

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายนศุตล เบญจมาปัญญากุล

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายศิวชาติ ภัคดีเจริญ

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดพิจารณา
ในโอกาสที่ ๒๑/๒๑/๒๑/๒๑/๒๑
พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานโดยวิธีเดิม
เป็นครั้งที่ ๒ อีกเป็นเวลา ๒๗ วัน ตั้งแต่วันที่
๔ เมษายน ๒๕๖๖ - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
(นายพัฒนา ราชกรม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
23 รีด 2566

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
นายศรีศักดิ์ สังข์เฉย
ปลัดเทศบาลนครนครปฐม
24 มี.ค. 2566



สำเนาถูกต้อง

ร้อยเอก
(สมศักดิ์ หวลบุตรตา)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรี นครนครปฐม

(นายสมโชค พงษ์ขวัญ)
รองนายกเทศมนตรี นครนครปฐม
27 มี.ค. 2566

(นางศศิชา คุณตลกจิรายุ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Handwritten signature and initials at the bottom right.